

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN
DIRECCIÓN: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM
TELÉFONO: 66438329
DIRECTOR: INGENIERA GEMELI SURIEL GONZALEZ IXEN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ANDREA GABRIELA RETOLAZA CRUZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/08/2020
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	NOMBRE PROYECTO	NOG	MODALIDAD DE COMPRA	CONTRATO MUNI	CONSTRUCTORA CONTRATADA	MONTO CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZA	NUEVA FECHA DE FINALIZACION	STATUS DEL PROYECTO
1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRASPORTE PARA LA RESTAURACION DE LA RED VIAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN	12426555	COTIZACIÓN	DMP-C02-2020	CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	Q 275,000.00	18/06/2020	30/11/2020		EJECUCIÓN
2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRASPORTE PARA LA RESTAURACION DE CALLES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN	12425885	COTIZACIÓN	DMP-C01-2020	CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	Q 900,000.00	18/06/2020	30/11/2020		EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE FINCA EL BARRETAL HACIA EL MUNICIPIO DE AMATITLAN	9641696	LICITACIÓN	DMP-L04-2019	CONFUDE	Q 12,238,500.00	24/06/2019	19/01/2020	24/03/2020	TIEMPO CONTRACTUAL SUSPENDIDO

4	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALDEA LAS TROJES, AMATITLAN	10640606	LICITACIÓN	DMP-L05-2019	CONFUDE	Q 2,781,250.00	19/12/2019	1/04/2020	31/05/2020	TIEMPO CONTRACTUAL SUSPENDIDO
5	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN	12828823	COTIZACIÓN	DMP-C-03-2020	COSNTRUMAQ	Q 299,250.00				PROCESO APROBACION DE CONTRATO