

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 4:00 PM
TELÉFONO: 64438329
DIRECTOR: GEMELI SURIEL GONZALEZ IXEN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ANDREA GABRIELA RETOLAZA CRUZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/07/2021
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2021

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

No.	NOMBRE PROYECTO	SNIP	NOG	CONVENIO	FINALIZACION DEL CONVENIO	AMPLIACION DEL CONVENIO O CONTRATO	MODALIDAD DE COMPRA	CONTRATO MUNI	CONSTRUCTORA CONTRATADA	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIADO	MONTO DE ANTIPO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZA	NUEVA FECHA DE FINALIZACION	FIANZA SOSTENIMIENTO OFERTA	AFIANZADORA	FIANZA DE ANTIPO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA	FIANZA DE SALDOS DEUDORES	FIANZA CONSERVACION	AFIANZADORA	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	STATUS DEL PROYECTO
1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA RESTAURACION DE LA RED VIAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN		12426555				COTIZACIÓN	DMP-C02-2020	CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	Q 275.000.00	Q -	N/A	18/06/2020	30/11/2020											25.00%	0.00%	EJECUCIÓN
2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA RESTAURACION DE CALLES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN		12425885				COTIZACIÓN	DMP-C01-2020	CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	Q 900.000.00	Q -	N/A	18/06/2020	30/11/2020											40.00%	0.00%	EJECUCIÓN
3	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN		12828823	COTIZACIÓN	DMP-C-03-2020	COSNTRUQAQ	Q 299.250.00	04/08/2020	30/11/2020	100.00%	61.22%	FINALIZADO															
4	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALASTRO PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN		13124536	COTIZACIÓN	C-DMP-04-2020	RADEL CONSTRUCCIONES	Q 425.000.00	29/09/2020	30/11/2020	100.00%	70.59%	FINALIZADO															
5	MEJORAMIENTO CALLE DE LOS CRUCES, CASERIO EL ARENAL, AMATITLÁN, GUATEMALA	261646	13225979	COTIZACIÓN	C-DMP-05-2020	CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO	Q 683.674.72	09/11/2020	09/03/2021	30.00%	20.00%	EJECUCIÓN	09/11/2020	09/03/2021											100.00%	95.14%	FINALIZADO EN PROCESO DE RECEPCION
6	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA HUMITOS, AMATITLÁN	243237	13232908	COTIZACIÓN	C-DMP-06-2020	CONSTRUMAQ	Q 885.920.00	09/11/2020	09/03/2021	10.00%	20.00%	EJECUCIÓN	09/11/2020	09/03/2021											70.00%	57.00%	TIEMPO CONTRACTUAL SUSPENDIDO