

PROYECTOS DMP 2020

ELABORADO POR: ARQ. LISSBETH SANTOS RODRIGUEZ

FECHA ELABORACIÓN: 4 DE JUNIO DE 2020

No.	NOMBRE PROYECTO	SNIP	NOG	CONVENIO	MODALIDAD DE COMPRA	CONTRATO MUNI	CONSTRUCTORA CONTRATADA	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIADO	MONTO DE ANTIPO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZA	NUEVA FECHA DE FINALIZACION	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	STATUS DEL PROYECTO
1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRASPORTE PARA LA RESTAURACION DE LA RED VIAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN		12426555		COTIZACION		CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	Q 275,000.00	Q -	N/A					0.00%	0.00%	PERIODO SUSCRIPCION DE CONTRATO
2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRASPORTE PARA LA RESTAURACION DE CALLES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN		12425885		COTIZACION		CONSTRUCTORA D&D RAMIREZ HERNANDEZ	Q 900,000.00	Q -	N/A					0.00%	0.00%	PERIODO SUSCRIPCION DE CONTRATO
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE FINCA EL BARRETAL HACIA EL MUNICIPIO DE AMATITLAN	206663	9641696	20-2019	LICITACION	DMP-L04-2019	CONFUDE	Q 12,238,500.00	Q 13,210,229.42	Q 2,447,700.00	24/06/2019	19/01/2020	24/03/2020	210 DIAS	86.48%	70.86%	TIEMPO CONTRACTUAL SUSPENDIDO
4	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALDEA LAS TROJES, AMATITLAN	188096	10640606	96-2017	LICITACION	DMP-L05-2019	CONFUDE	Q 2,781,250.00	Q 3,062,892.82	N/A	19/12/2019	1/04/2020	31/05/2020	105 DIAS	66.52%	0.00%	TIEMPO CONTRACTUAL SUSPENDIDO