

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
PLANIFICACION (DMP)  
LISTADO ELABORADO POR  
ARQUITECTA LISBETH SANTOS  
RODRIGUEZ

# PROYECTOS DMP 2020

PROYECTOS VIGENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

No.	NOMBRE PROYECTO	SNIP	NOG	CONVENIO	FINALIZACION DEL CONVENIO	AMPLIACION DEL CONVENIO O CONTRATO	MODALIDAD DE COMPRA	CONTRATO MUNI	CONSTRUCTORA CONTRATADA	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIADO	MONTO DE ANTICIPO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZA	NUEVA FECHA DE FINALIZACION	PLAZO CONTRACTUAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	STATUS DEL PROYECTO
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE FINCA EL BARRETAL HACIA EL MUNICIPIO DE AMATITLAN	206663	9641696	20-2019	31/12/2019	31/12/2020	LICITACIÓN	DMP-L04-2019	CONFUDE	Q. 12,238,500.00	Q. 13,210,229.42	Q. 2,447,700.00	24/06/2019	19/01/2020	24/03/2020	210 DIAS	85.81%	20.00%	EJECUCIÓN
2	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALDEA LAS TROJES, AMATITLAN	188096	10640606	96-2017	31/12/2019	31/12/2020	LICITACIÓN	DMP-L05-2019	CONFUDE	Q. 2,781,250.00	Q. 3,062,892.82	N/A	19/12/2019	1/04/2020	31/05/2020	105 DIAS	35.51%	0.00%	EJECUCIÓN
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLEJON EL MOLINO, AMATITLAN	236554	10607862	N/A			COTIZACIÓN	DM-C11-2019	CONFUDE	Q. 795,499.99	Q1,015,321.30	7/08/2335	3/12/2019	14/02/2020		74 DIAS	100.00%	57.54%	FINALIZADO

